

Stratejik	Alan D.	Yerleşke Alanı			
	Amaç D.1.	Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi			
	Hedef D.1.1.	Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması			
Faaliyet No	Faaliyetin Tanımı	Performans Göstergesi	Gerçekleşme	Eylem (Hedef)	
D.1.1.1.	Merkezi altyapı galeri sistemlerinin, kontrol binasının ve gerekli altyapının tamamlanması	Beş yıl içerisinde tamamlanması	Altyapı ve Galeri Sistemleri: % 70 Kontrol Binası (Isı Merkezi): %100	2019 sonuna kadar Altyapı ve Galeri Sistemlerinde %100 gerçekleştirme sağlanması	
D.1.1.2.	Atık su, temiz su, yağmur suyu, elektrik-elektronik sistemleri, iletişim ve bilişim sistemleri, vb. sistemlerin proje kapsamındaki tüm binaları kapsayacak şekilde yapılması	Beş yıl içerisinde tamamlanması	Kuzey Kampüs Altyapısı (Yol, Su, Atıksu, Yağmur Suyu, Isı ve Enerji Merkezi) ve Giriş Kapısı: %70	2019 sonuna kadar %100 gerçekleştirme sağlanması	
D.1.1.3.	Yeşil alanların oluşturulması	Beş yıl içerisinde tamamlanması	Merkez MYO Kampüsü: %100 Kuzey Kampüs: Henüz başlamadı.	Kuzey Kampüs 1. Etap inşaatı kapsamında olmayıp öncelikli kısımlarının iş artışı ile ihale kapsamına alınarak 2019 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.	
D.1.1.4.	Yerleşke içerisinde gölet yapma projesinin uygulanması	Yerleşke içerisinde yapılaşmaya uygun olmayan alanda gölet alanının oluşturulması	Henüz başlamadı	Kot farkı ve yüksek maliyet nedeniyle 1. Etap kapsamındaki binaların yağmur suları gölet alanına ulaştırılmamış olup, 2019 yılında kampüs geneline ilişkin proje çalışması yapılacaktır.	
D.1.1.5.	Yenilenebilir enerji sistemleri ile donatılmış bina projelerinin tamamlanması.	Alternatif enerjilerle donatılmış binaların tamamlanması	Kuzey Kampüs ve Merkez MYO Kampüsü Trijenerasyon Sistemi: % 100 Güneş Panelleri: Projeleri Tamamlandı.	Trijenerasyon sistemi 1. etabı tamamlanarak faaliyete geçirilmiş olup, tüm binaların çatılarına güneş paneli konularak 1 Mw enerji üretimi için 1. etap güneş paneli ve tarlası projesi Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur.	

Stratejik	Alan D.	Yerleşke Alanı			
	Amaç D.1.	Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi			
	Hedef D.1.2.	Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması			
Faaliyet No	Faaliyetin Tanımı	Performans Göstergesi	Gerçekleşme	Eylem (Hedef)	
D.1.2.1.	İİBF, İlahiyat Fak. Tıp Fak. Turizm Fak. Dış Hekimliği Fak. Mühendislik Fak. Fen-Edebiyat Fak. BESYO, MYO, SYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Sungurlu MYO, Alaca MYO, Enstitüler, Merkez Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Spor Salonu ve Rekreasyon Alanları binalarının tamamlanması ve eğitim öğretime sunulması	Yapımına başlanan binaların her yıl %20'sinin tamamlanması	İİBF: % 38 İlahiyat: %79 BESYO: % 100 MYO: % 100 Sungurlu MYO: %69 Alaca MYO: % 100 Merkez Yemekhane: % 100 Spor Salonu: % 100	2019 sonuna kadar: İİBF: %100 İlahiyat: %100 Sungurlu MYO: % 100 Mühendislik Fak.: %5 Kapalı Otopark: %5 Oğuzlar Su Sporları Merkezi: %40 İskilip MYO: %20	
D.1.2.2	Üniversitemizin tüm fiziki alanlarının engellilere uygun hale getirilmesi ve yeni yapıların engellilere uygun olarak inşa edilmesi	Tüm yerleşkelerin engellilere uygun hale getirilmesi	Mevcut binaların tamamında engellilere yönelik çalışmalar yapılmış, yeni inşaatların tamamı ise engelli erişimine uygun projelendirilmiştir.	Yeni bina projelerinin tamamı engelli erişimine uygun olup, mevcut binaların eksikliklerinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.	
D.1.2.3	Tamamlanan birimlere ait otopark, kantin vb. alanların yapımı	İlgili birimlerin tamamlanması	MYO ve Sungurlu MYO'da açık ve kapalı, diğer tamamlanan binalarda açık otoparklar tamamlanmış olup, Kuzey Kampüs'te açık ve kapalı otopark çalışması devam etmektedir.	Kuzey Kampüs açık otoparklarının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması, kapalı otopark inşasına başlanarak %5 fiziki gerçekleşme sağlanması hedeflenmektedir.	
D.1.2.4	Medya Merkezi binasının yapılması	Medya Merkezinin tamamlanması	Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmaması nedeniyle henüz başlanamamıştır.	Mevcut yatırım programı ve bütçesi göz önüne alındığında, 2019 yılı sonuna kadar yapımına başlanması mümkün görünmemektedir.	

Stratejik	Alan D.	Yerleşke Alanı			
	Amaç D.1.	Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi			
	Hedef D.1.2.	Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması			
Faaliyet No	Faaliyetin Tanımı	Performans Göstergesi	Gerçekleşme	Eylem (Hedef)	
D.1.2.5	Sosyal tesis alanlarının oluşturulması	Sosyal tesis alanlarının tamamlanması	İİBF, İlahiyat ve MYO kantinleri ile MYO'da konukevi ve konferans salonu inşaatları tamamlandı.	Spor Bilimleri Fakültesi kantini, Kuzey kampüs yaşam merkezi ve öğrenci yurtlarının proje çalışmaları devam etmekte olup, 2019 yılında yap-işlet-devret usulüyle ihale edilmesi hedeflenmektedir.	
D.1.2.6	Açık ve kapalı yüzme havuzu yapılması	Açık ve kapalı yüzme havuzunun tamamlanması	Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmaması nedeniyle henüz başlanamamıştır.	Mevcut yatırım programı ve bütçesi göz önüne alındığında, 2019 yılı sonuna kadar yapımına başlanması mümkün görünmemektedir.	
D.1.2.7	Açık spor alanları (futbol, basketbol sahaları, tenis ve kapalı tenis kortu vb.) yapılması	Açık spor alanlarının tamamlanması	Osmancık MYO açık sahalar ve kuzey kampüs spor salonu tamamlandı. Kuzey Kampüs Açık Saha inşası devam ediyor	Kuzey Kampüs Açık Saha İnşaatının 2018 yılında, Alaca ve Sungurlu MYO açık saha inşaatlarının 2019 yılı sonunda tamamlanması, Oğuzlar Su Sporları Merkezi inşasında 2019 yılı sonunda %40 fiziki gerçekleşme sağlanması hedeflenmektedir.	
D.1.2.8	Kreş binası yapılması	Kreş binasının tamamlanması	Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmaması nedeniyle henüz başlanamamıştır.	Mevcut binası yıkılan Mesleki Eğitim Merkezinin (Eski TEDAŞ Lojmanları) bulunduğu yerleşkede 2019 yılı sonuna kadar yap-işlet-devret usulüyle yapılması planlanmaktadır.	

HEDEFLER TABLOSU İZLEME FORMU

HEDEF MALİYETLENDİRME VE GERÇEKLEŞME DURUMU (₺)

MALİYETLENDİRME (₺)

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER		2015	2016	2017	2018	2019
Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Hedef D.1.1.	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Hedef D.1.2.	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000
	TOPLAM	55.000.000	60.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000
	GENEL TOPLAM	310.000.000				

GERÇEKLEŞME (₺)

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER		2015	2016	2017	2018	2019
Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Alt Yapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Hedef D.1.1.	5.493.000	12.850.000	21.099.000	7.530.000	-
	Hedef D.1.2.	30.493.000	10.241.000	24.119.000	13.518.000	-
	TOPLAM	35.986.000	23.091.000	45.218.000	21.048.000	-
	GENEL TOPLAM	125.343.000				

01/01/2015 tarihinden 30/09/2018 tarihine kadar yapılan harcamalar esas alınmıştır.

İZLEME EKİBİ

Süleyman ALTAN
Yatırımlar Şube Müdürü

Hakan AKSU
Bakım-Onarım Şube Müdürü

Ayhan ÇAM
İdari Hizmetler Şube Müdürü

U Y G U N D U R

01/10/2018

Hasan BAYLAVLI
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.