

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Kuzey Kampüs

2017

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU



İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ	2
2. GENEL DEĞERLENDİRME	3
2.1 MİSYON	3
2.2 VİZYON	3
2.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	4
2.4 MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	5
2.4.1 EĞİTİM – ÖĞRETİM ALANI KAPASİTESİ	5
2.4.2 YERLEŞKE VE FİZİKİ ALAN BİLGİLERİ	6
2.5 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	7
2.5.1 2017 YILI SERMAYE ÖDENEKLERİ FİNANSMANI	7
2.5.2 2017 YIL SERMAYE GİDERLERİ DAĞILIMI	7
2.5.3 2017 YILI PROJE BAZLI YATIRIM HARCAMALARI	8
2.6 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	8
2.7 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	10
2.7.1 2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	10
3. 2017 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI	11
3.1 2008H032740–KAMPÜS ALTYAPISI YATIRIM PROJESİ	11
3.1.1 ISI MERKEZİ VE ENERJİ MERKEZİ BİNALARI	12
3.1.2 KUZEY KAMPÜS GALERİ HATLARI	14
3.1.3 KUZEY KAMPÜS GİRİŞ KAPISI	16
3.1.4 İÇME SUYU VE YANGIN SUYU DEPOLARI	18
3.1.5 KUZEY KAMPÜS ARAÇ-BİSİKLET-YAYA YOLLARI	19
3.2 2008H032750–DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER YATIRIM PROJESİ	20
3.2.1 KUZEY KAMPÜS 1. ETAP İNŞAATI	21
3.2.1.1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI	21
3.2.1.2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI	24
3.2.1.3 MERKEZ YEMEKHANE İNŞAATI	27
3.2.2 SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATI	30
3.3 2010H050150–AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YATIRIM PROJESİ	33
3.3.1 KUZEY KAMPÜS KAPALI SPOR SALONU İNŞAATI	34
3.3.2 KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI İNŞAATI	37
3.4 2017H031030 – ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ	39
3.5 2017H031040 – BÜYÜK ONARIM YATIRIM PROJESİ	50
3.6 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ	54
4. ÖNERİLER	55



1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ‘Bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiştiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlılığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak’ misyonu ile yola çıkan Üniversitemizin başlıca yapılaşması ile ilgilenmektedir. Temel ilke ve amacımız, kurumumuzda çalışanlar ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve güven içinde oturup çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmak, gelecekteki artacak personel ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki alanların planlamasını yapmaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiştir.

Söz konusu Kanununun 25. Maddesi gereği Başkanlığımızın 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak bilgilerinize sunulmuştur.

Hasan BAYLAVLI
Daire Başkan V.



2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. MİSYON

Üniversitemizin ekonomik koşulları ile ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve toplumsal hizmetlerinin artırılmasını sağlayacak her türlü teknik hizmeti vermektir.

2.2. VİZYON

Üniversitemizin Stratejik Planı ve Gelişim Planı doğrultusunda planlanan idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerini inşa etmek ve çevre düzenlemelerini yapmaktır. Söz konusu yapıların depreme dayanıklı, estetik, ekonomik, ergonomik ve konforlu bir şekilde inşa edilmesini sağlamak, dolayısıyla Üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır.



2.3. TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversitemizin 2015-2019 Stratejik Planına göre, Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda olan Stratejik Amaçlarımız;

Yerleşke Alanına Yönelik Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri

Alan	Yerleşke Alanı
Amaç D.1.	Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Üniversitemizin 2015-2019 Stratejik Planına göre, Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda olan Stratejik Hedeflerimiz;

Yerleşke Alanına Yönelik Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri

Hedef D.1.1.	Merkezî Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması
Strateji	➤ Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlamak
Hedef D.1.2.	Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması
Strateji	➤ Üniversitemizin eğitim-öğretim binalarını tamamlamak
Strateji	➤ Üniversitemizdeki yeni yapıları engellilere uygun olarak inşa etmek ve mevcut tüm fiziki alanları engellilere uygun hale getirmek
Strateji	➤ Üniversitemizde sosyal alanlar ve spor tesisleri inşa etmek




2.4. MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Üniversitemiz bünyesinde 9 Fakülte, 2 Yüksekokul, 3 Enstitü, 7 Meslek Yüksekokulu, 16 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

2.4.1 EĞİTİM – ÖĞRETİM ALANI KAPASİTESİ

Birimler	Eğitim Alanı	Amfi	Sınıf	Atölye	Lab.	Diğer	Toplam
Fakülteler	Kapasite 0–50 Kişi	-	44	1	46	-	91
	Kapasite 51–75 Kişi	-	13	-	3	-	16
	Kapasite 76–100 Kişi	-	10	-	13	-	23
	Kapasite 101–150 Kişi	-	-	-	-	-	-
	Kapasite 151–250 Kişi	4	-	-	-	-	4
Fakülteler Toplamı		4	67	1	62	-	134
Enstitüler	Kapasite 0–50 Kişi	-	-	-	-	-	-
	Kapasite 51–75 Kişi	-	-	-	-	-	-
	Kapasite 76–100 Kişi	-	-	-	-	-	-
	Kapasite 101–150 Kişi	-	-	-	-	-	-
Enstitüler Toplamı		-	-	-	-	-	-
Yüksekokullar	Kapasite 0–50 Kişi	-	7	-	2	-	9
	Kapasite 51–75 Kişi	-	-	-	1	-	1
	Kapasite 76–100 Kişi	-	-	-	-	-	-
	Kapasite 101–150 Kişi	-	-	-	-	-	-
Yüksekokullar Toplamı		-	7	-	3	-	10
Meslek Yüksekokulları	Kapasite 0–50 Kişi	-	58	9	29	-	96
	Kapasite 51–75 Kişi	-	9	6	4	-	19
	Kapasite 76–100 Kişi	-	-	3	-	-	3
	Kapasite 101–150 Kişi	-	-	-	-	-	-
Meslek Yüksekokulları Toplamı		-	67	18	33	-	118
Araştırma ve Uygulama Merkezleri	Kapasite 0–50 Kişi	-	6	-	8	-	14
	Kapasite 51–75 Kişi	-	-	-	2	-	2
	Kapasite 76–100 Kişi	-	-	-	5	-	5
	Kapasite 101–150 Kişi	-	-	-	7	-	7
Araştırma ve Uygulama Merkezleri Toplamı		-	6	-	22	-	28
Genel Toplam		4	147	19	120	-	290



2.4.2 YERLEŞKE VE FİZİKİ ALAN BİLGİLERİ

S.N.	YERLEŞKE ADI	BİNA ADI	YERLEŞKE ALANI (m ²)	BİNA KAPALI ALANI (m ²)
1	Kuzey Kampüs	Mühendislik Fak. Ana Bina	1.935.095	7.744
		Mühendislik Fak. Lab. Binası		1.104
		Rektörlük Binası		11.555
		HÜBTUAM Binası		7.243
		Spor Salonu		8.600
		Isı Merkezi		2.170
		Enerji Merkezi		670
2	Güney Kampüs	Masterplan Aşamasında	461.440	-
3	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerleşkesi	Ana Bina	32.599	7.621
		Spor Salonu		1.150
		Kantin/Kafeterya		410
		Güvenlik Kulübesi		16
4	İlahiyat Fakültesi Yerleşkesi	A Blok	5.393	1.944
		B Blok		2.476
		Kantin/Kafeterya		380
5	Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi	Ana Bina	20.447	5.071
		Laboratuvar Binası		4.003
		Kantin/Kafeterya		284
		Spor Salonu		1.470
6	Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi	İdari Bina	7.720	1.078
		Derslik Binası		2.254
		Spor Salonu		401
7	Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	A Blok	26.915	2.406
		B Blok		1.629
		C Blok		4.916
		E Blok		340
		İdari Bina		9.180
		ÖSYM Binası		6.415
		Kojen Binası		257
		Kapalı Otopark		1.440
8	Sungurlu MYO (Mevcut)	Meslek Yüksekokulu Binası	6.200	2.257
9	Sungurlu MYO (Yeni)	Yapım Aşamasında (12.418 m ²)	45.036	-
10	Osmancık Ö. Derindere MYO	Yüksekokul Binası	18.457	5.142
11	İskilip MYO Yerleşkesi	Yüksekokul Binası	7.100	1.986
12	İskilip MYO Yeni Yerleşkesi	Yapım Aşamasında (6.000 m ²)	3.102	-



S.N.	YERLEŞKE ADI	BİNA ADI	YERLEŞKE ALANI (m ²)	BİNA KAPALI ALANI (m ²)
13	Alaca Avni ÇELİK MYO	Yüksekokul Binası	30.513	7.600
14	TBMYO Kargı Yerleşkesi	Yüksekokul Binası		1.605
15	TBMYO Bayat Yerleşkesi	Yüksekokul Binası		938
16	SEM Yerleşkesi	SEM Binası	221	505
17	Mesleki Eğitim Merkezi	Plan Aşamasında	630	-
18	Oğuzlar Yerleşkesi (SBF)	Plan Aşamasında	35.572	-
GENEL TOPLAM			2.636.350	114.260

2.5. YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2.5.1 2017 YILI SERMAYE ÖDENEKLERİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

FİNANSMAN KAYNAĞI	SEKTÖR				TOPLAM
	EĞİTİM	SAĞLIK	SPOR	TEK. ARŞ.	
ÖZEL BÜTÇE	49.767.427	-	5.307.000	-	55.074.427
DÖNER SERMAYE	-	-	-	-	-
TOPLAM	49.767.427	-	5.307.000	-	55.074.427


* Yılısonu toplam kullanılabilir ödenek durumuna göre düzenlenmiştir.

2.5.2 2017 YILI SERMAYE GİDERLERİ DAĞILIMI

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ	Yılısonu Ödeneği	Harcama	Gerçekleşme Yüzdesi
08.1.0.00-06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.000.000	5.307.000	5.305.396	99,97
09.4.1.00-06.1	Mamul Mal Alımları	50.000	72.000	71.798	99,72
09.4.1.00-06.4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000	17.000	14.914	87,73
09.4.1.00-06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	36.098.000	44.245.000	41.567.444	93,95
09.4.1.00-06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.950.000	5.433.427	3.928.151	72,30
TOPLAM		40.100.000	55.074.427	50.887.703	92,40



2.5.3 2017 YILI YATIRIM HARCAMALARININ PROJE BAZLI DAĞILIMI



2.6. HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz Kuzey Kampüsü; toplam 1.935.095 m² alana ulaşmış olup, söz konusu taşınmazlardan 154.588 m²'sinin tahsis süreci devam etmektedir. Kamulaştırılan parselleri de kapsayan Revizyon İmar Planı çalışmaları ile imar alanı içerisindeki taşınmazların tevhid işlemleri tamamlanmıştır.

Kuzey Kampüs Master Planı çalışmaları tamamlanarak Kuzey Kampüs 1. Etap Altyapısı, Isı Merkezi, Enerji Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane, Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Sahasının yapımına başlanmıştır. Söz konusu binalardan Spor Salonu, Isı Merkezi ve Enerji Merkezi'nin yapımı tamamlanmış, geçici kabulleri yapılarak hizmet vermeye başlamıştır.

Güney Kampüs Revize İmar Planı Çorum Belediyesi tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Toplam alanı 461.440 m² olan yerleşkedeki taşınmazların tevhid işlemi için kamulaştırma davaları devam eden taşınmazların Üniversitemiz adına tescil edilmesi beklenmekte olup bu süreçte Güney Kampüs Masterplan çalışmaları tamamlanmıştır.

Sungurlu Meslek Yüksekokulu yerleşkesinin (45.036 m²) Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu Malmüdürlüğü'nden tahsis süreci tamamlanmıştır. Yerleşke Alanı Master Planı, Altyapı ve Üstyapı Proje çalışmaları tamamlanmış, Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap İnşaatı ihale edilerek yapımına başlanmıştır.



Ancak yüklenicinin taahhütlerini yerine getirememesi nedeniyle %65 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı söz konusu işin tasfiyesi yapılmış olup, ikmal ihalesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap İkmal İnşaatı ihalesinin 2018 yılı Şubat ayında gerçekleştirilerek en kısa sürede kalan kısmının tamamlanması hedeflenmektedir.

Mülkiyeti Alaca Eğitim Vakfı'na ait Çorum İli, Alaca İlçesi, Yıldızhan Mahallesi, 948 Ada, 2 Parselde kayıtlı 30.513 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 17.12.2015 tarihinde Üniversitemiz lehine 99 (doksandokuz) yıllığına İntifa Hakkı Tesisi yapılmıştır. Söz konusu taşınmaz üzerinde SİNPAŞ Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından projelendirilerek yapımı tamamlanan Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu binası tamamlanarak 2015 yılında Üniversitemize devredilmiş olup, rezerv alan olarak bırakılan 1. katının revizyonu için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu revizyon ihalesinin 2018 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İskilip İlçesi, Bahabey Mahallesi, 46 Pafta, 574 Ada, 285 Parsel numaralı ve 3.101,90 m² yüzölçümlü İskilip Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz, üzerinde yapımı devam eden ve yaklaşık %20 fiziki gerçekleşme sağlanan Yüksekokul Binası ile birlikte 05.07.2017 tarihinde Rektörlüğümüze devredilmiştir. Yapımına başlanan ve yaklaşık %20 fiziki gerçekleşme sağlanan 6.000 m² fiziki alana sahip Yüksekokul Binasının kalan kısmının tamamlanması için Kalkınma Bakanlığına proje teklifi sunulmuş olup, yatırım programına alınması beklenmektedir.

Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı;

S.N.	Bina Adı	Kapalı Alan (m ²)	Fiziki Gerçekleşme	Tahmini Tamamlanma (Sözleşmeye Göre)
1	Isı Merkezi	2.170	% 100	Geçici Kabulü Yapıldı
2	Enerji Merkezi	670	% 100	Geçici Kabulü Yapıldı
3	Kapalı Spor Salonu	8.600	% 100	Geçici Kabulü Yapıldı
4	Merkez Yemekhane	8.500	% 94,80	Nisan 2018
5	İlahiyat Fakültesi	18.400	% 55,82	Ağustos 2018
6	İ.İ.B.F.	20.200	% 26,84	Ağustos 2018
7	Ana Giriş Kapısı	-	% 26,07	Ağustos 2018
8	Kampüs Altyapısı	-	% 61,65	Ağustos 2018
GENEL TOPLAM		58.540	% 66,28	



2.7. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.7.1 2017 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2017 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032740 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H032750 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2010H050150 proje numaralı ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri’, 2017H031030 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2017H031040 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ projesinin detayında yer alan ‘Gayrimenkul Büyük Onarımı’ projesi ile ‘Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma’ yatırım projeleri Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Söz konusu projelerin 5 tanesi eğitim sektöründe, 1 tanesi ise beden eğitimi ve spor sektöründe yer almaktadır. Projelerin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2017 yılında Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen projelere Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 40.100.000,00 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibariyle bu rakam 55.074.427,00 TL’ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 50.887.703,00 TL’si harcanarak başlangıç ödeneğine göre % 126,90 yılsonu ödeneğine göre ise %92,40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

S N	PROJE NO	PROJE ADI	2017 YILI ÖDENEĞİ (TL)				NAKDİ GERÇ. TUTARI (TL)	NAKDİ GERÇ. ORANI (%)
			KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE		
1	2008H032740	Kampüs Altyapısı	6.000.000	15.297.000	-	21.297.000	21.098.900	99,07
2	2008H032750	Derslik ve Merkezi Birimler	30.000.000	2.400.000	11.535.000	20.865.000	18.813.780	90,17
3	2010H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	3.307.000	-	5.307.000	5.305.396	99,97
4	2017H031030	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	98.000	1.985.000	-	2.083.000	1.654.764	79,44
5	2017H031040	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	2.000.000	3.505.427	-	5.505.427	3.999.949	72,65
6	-	Kamulaştırma	2.000	15.000	-	17.000	14.914	87,73
GENEL TOPLAM			40.100.000	26.509.427	11.535.000	55.074.427	50.887.703	92,40




3. 2017 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

3.1. 2008H032740–KAMPÜS ALTYAPISI YATIRIM PROJESİ


PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Kampüs Altyapısı								
NUMARASI	2008H032740								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 / 2018								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yollar, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale, Telefon								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2016 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2017	24.000.000	15.121.000	-	6.000.000	-	21.297.000	-	21.098.900	% 99,07

Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032740 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 6.000.000,00 TL’dir. Söz konusu ödeneye ek olarak Netfinanstan 4.097.000,00 TL, ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinden ise 11.200.000,00 TL olmak üzere toplam 15.297.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Yapılan ekleme ve düşme işlemleri sonucunda 2008H032740 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 21.297.000,00 TL’ye ulaşmış, söz konusu 2017 yılı ödeneğinin 21.098.900 TL’lik kısmı 2014/40319 İKN’li ‘Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap Kampüs Altyapısı (Yol, Su, Atıksu, Yağmur Suyu, Isı ve Enerji Merkezi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu Binaları Yapımı’ ihalesi ile yapımına başlanan Isı Merkezi (2.170 m²), Enerji Merkezi (670 m²), İçme Suyu Deposu (1.000 m³), Yangın Deposu (500 m³), Kampüs Giriş Kapısı, Kampüs İçi Yaya (5.392 Metre), Bisiklet (6.036 Metre) ve Araç Yolları (4.740 Metre), Galeriler (TİP 1-2-3-4-5 olmak üzere toplam 3.742 Metre) ve Kuzey Kampüs Altyapısı için harcanarak projede %99,07 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



3.1.1 ISI MERKEZİ VE ENERJİ MERKEZİ BİNALARI




Kuzey Kampüs Masterplanda Isı Merkezi ve Enerji Merkezi Binalarının Konumu



Isı Merkezi (2.170 m²) - Enerji Merkezi (670 m²) Binaları





2017 YILI YAPIM SÜRECİ





3.1.2 KUZEY KAMPÜS GALERİ HATLARI

Kuzey Kampüs 1. Etap kapsamında 3.742 metre uzunluğunda galeri inşa edilecek olup, türlerine göre boyutları aşağıdaki gibidir;


S.N.	GALERİ TÜRÜ	EBATLAR (cm x cm)	GALERİ UZUNLUĞU (m)
1	TİP-1	250 x 200	1.931
2	TİP-2	250 x 250	65
3	TİP-3	250 x 300	412
4	TİP-4	250 x 360	0
5	TİP-5	200 x 200	1.334
TOPLAM GALERİ UZUNLUĞU (Metre)			3.742



Kuzey Kampüs Galeri Hatları


2017 YILI YAPIM SÜRECİ








3.1.3 KUZEY KAMPÜS GİRİŞ KAPISI



Kuzey Kampüs Masterplanda Giriş Kapısının Konumu



Kuzey Kampüs Giriş Kapısı





2017 YILI YAPIM SÜRECİ





3.1.4 İÇME SUYU (1000 m³) VE YANGIN SUYU (500 m³) DEPOLARI



Kuzey Kampüs Masterplanda Depoların Konumu

2017 YILI YAPIM SÜRECİ






3.1.5 KUZEY KAMPÜS ARAÇ-BİSİKLET-YAYA YOLLARI

Kuzey Kampüs 1. Etap kapsamında yapımı devam eden yolların türlerine göre boyutları aşağıdaki gibidir;

S.N.	YOL TÜRÜ	UZUNLUĞU (Metre)
1	ARAÇ YOLU	4.740
2	BİSİKLET YOLU	6.036
3	YAYA YOLU	5.392
TOPLAM YOL UZUNLUĞU (Metre)		16.168



Kuzey Kampüs Yol Kesitleri

2017 YILI YAPIM SÜRECİ





3.2. 2008H032750–DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER YATIRIM PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Derslik ve Merkezi Birimler								
NUMARASI	2008H032750								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 / 2019								
KARAKTERİSTİĞİ	İnş.+Don. Kapalı Otopark (8.000m ²), Mrk. Yemekhane (8.490m ²), Müh Fak Ek Bina (17.078m ²), Sungurlu MYO (9.350m ²), İlahiyat (18150), İİBF (20196)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2016 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2017	160.000.000	82.885.000	-	30.000.000	-	20.865.000	-	18.813.780	% 90,17

Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032750 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 30.000.000,00 TL’dir. Söz konusu ödeneye ek olarak Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden 2.000.000,00 TL, özkaynaklardan 400.000,00 TL olmak üzere toplam 2.400.000 TL ödenek eklenmiştir. Söz konusu yatırım projesinden; 11.200.000,00 TL ödenek ‘Kampüs Altyapısı’ yatırım projesine, 335.000,00 TL ödenek ‘Etüt Proje’ yatırım projesine olmak üzere toplam 11.535.000,00 TL ödenek diğer yatırım projelerine aktarılmıştır.

Yapılan ekleme ve düşme işlemleri sonucunda 2008H032750 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 20.865.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 18.813.780,00 TL’lik kısmı Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı, Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap İnşaatı ve diğer yapım işleri için harcanmış, yılsonu ödeneğine göre %90,17’lik, başlangıç ödeneğine göre ise %62,71’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



3.2.1 KUZEY KAMPÜS 1. ETAP İNŞAATI

3.2.1.1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI - 18.400 m²



Kuzey Kampüs Masterplanda İlahiyat Fakültesi Binasının Konumu



İlahiyat Fakültesi (18.400 m²) Binası





İLÂHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI PROJE DETAYI

İDARİ BLOK	6.815 m ²
DERSLİK BLOĞU	11.585 m ²
TOPLAM KAPALI ALAN	18.400 m ²
TOPLAM OTURUM ALANI	3.655 m ²

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
PERSONEL ODASI	63 ADET	13 m ² 'lik	8 Adet
		14 m ² 'lik	40 Adet
		32 m ² 'lik	3 Adet
		30 m ² 'lik	6 Adet
		31 m ² 'lik	3 Adet
		43 m ² 'lik	2 Adet
		64 m ² 'lik	1 Adet
TOPLANTI ODASI	3 ADET	73 m ² 'lik	3 Adet
AMFİ (121 KİŞİLİK)	6 ADET	152 m ² 'lik	3 Adet
		153 m ² 'lik	3 Adet
AMFİ (64 KİŞİLİK)	4 ADET	97 m ² 'lik	2 Adet
		99 m ² 'lik	2 Adet
BİLGİSAYAR LABORATUVARI (35 KİŞİLİK)	2 ADET	97 m ² 'lik	1 Adet
		99 m ² 'lik	1 Adet
DERSLİK (38 KİŞİLİK)	10 ADET	73 m ² 'lik	4 Adet
		75 m ² 'lik	6 Adet
DERSLİK (42 KİŞİLİK)	6 ADET	94 m ² 'lik	3 Adet
		95 m ² 'lik	3 Adet
YABANCI DİL LABORATUVARI (38 KİŞİLİK)	6 ADET	75 m ² 'lik	3 Adet
		76 m ² 'lik	3 Adet



2017 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 55,82





3.2.1.2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI - 20.200 m²



Kuzey Kampüs Masterplanda İ.İ.B.F. Binasının Konumu



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (20.200 m²) Binası





İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI PROJE DETAYI

TOPLAM KAPALI ALAN	20.200 m ²
TOPLAM OTURUM ALANI	4.993 m ²

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
PERSONEL ODASI	68 ADET	14 m ² 'lik	19 Adet
		15 m ² 'lik	30 Adet
		16 m ² 'lik	5 Adet
		25 m ² 'lik	2 Adet
		12 m ² 'lik	3 Adet
		24 m ² 'lik	2 Adet
		30 m ² 'lik	5 Adet
		46 m ² 'lik	1 Adet
TOPLANTI ODASI	2 ADET	38 m ² 'lik	1 Adet
		56 m ² 'lik	1 Adet
AMFİ (256 KİŞİLİK)	4 ADET	366 m ² 'lik	1 Adet
		368 m ² 'lik	3 Adet
AMFİ (132 KİŞİLİK)	27 ADET	150 m ² 'lik	5 Adet
		151 m ² 'lik	6 Adet
		152 m ² 'lik	6 Adet
		153 m ² 'lik	3 Adet
		157 m ² 'lik	7 Adet
GENEL LABORATUVAR (85 KİŞİLİK)	1 ADET	304 m ² 'lik	1 Adet




2017 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 26,84





3.2.1.3 MERKEZ YEMEKHANE İNŞAATI – 8.500 m²



Kuzey Kampüs Masterplanda Merkez Yemekhane Binasının Konumu



Merkez Yemekhane (8.500 m²) Binası





MERKEZ YEMEKHANE PROJE DETAYI

TOPLAM KAPALI ALAN	8.500 m ²
TOPLAM OTURUM ALANI	2.927 m ²

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
OFİS	6 ADET	13 m ² 'lik	1 Adet
		15 m ² 'lik	4 Adet
		25 m ² 'lik	1 Adet
YEMEKHANE - (76 KİŞİLİK)	3 ADET	64 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (180 KİŞİLİK)	2 ADET	165 m ² 'lik	2 Adet
YEMEKHANE - (132 KİŞİLİK)	3 ADET	115 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (148 KİŞİLİK)	3 ADET	126 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (82 KİŞİLİK)	3 ADET	74 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (252 KİŞİLİK)	2 ADET	136 m ² 'lik	2 Adet
YEMEKHANE - (154 KİŞİLİK)	2 ADET	136 m ² 'lik	2 Adet
PERSONEL YEMEKHANE (56 KİŞİLİK)	1 ADET	100 m ² 'lik	1 Adet
TOPLAM KAPASİTE	2.542 Kişi		




2017 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 94,80





3.2.2 SUNGURLU MESLEK YÜKSKEOKULU 1.ETAP İNŞAATI – 12.418 m²



Sungurlu Meslek Yüksekokulu Masterplanı



1. Etap İnşaatı (10.297 m²)







SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU
1. ETAP İNŞAATI PROJE DETAYI

İDARİ – DERSLİK BİNASI	9.067 m ²
KAPALI OTOPARK	555 m ²
KANTİN – YEMEKHANE	1.230 m ²
TRAFO – ENERJİ MERKEZİ	460 m ²
ISI MERKEZİ	1.106 m ²
TOPLAM KAPALI ALAN	12.418 m ²

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
PERSONEL ODASI	23 ADET	51 m ² 'lik	5 Adet
		52 m ² 'lik	17 Adet
		99 m ² 'lik	1 Adet
DERSLİK (50 KİŞİLİK)	4 ADET	77 m ² 'lik	2 Adet
		79 m ² 'lik	2 Adet
DERSLİK (80 KİŞİLİK)	11 ADET	103 m ² 'lik	9 Adet
		104 m ² 'lik	2 Adet
BİLGİSAYAR LABORATUVARI (53 KİŞİLİK)	2 ADET	103 m ² 'lik	2 Adet
KANTİN (48 KİŞİLİK)	1 ADET	91 m ² 'lik	1 Adet
KANTİN (68 KİŞİLİK)	1 ADET	227 m ² 'lik	1 Adet
YEMEKHANE (48 KİŞİLİK)	1 ADET	126 m ² 'lik	1 Adet
YEMEKHANE (68 KİŞİLİK)	1 ADET	214 m ² 'lik	1 Adet



2017 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 65,00





3.3. 2010H050150–AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ YATIRIM PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ										
SEKTÖR	Beden Eğitimi ve Spor									
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü									
PROJENİN;										
ADI	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri									
NUMARASI	2010H050150									
YERİ	Çorum									
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2010 / 2018									
KARAKTERİSTİĞİ	Su Sporları Merkezi (1 Adet)									
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ										
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)										
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2016 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi	
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam		
2017	14.000.000	8.753.000	-	2.000.000	-	5.307.000	-	5.305.396	% 99,97	

Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2010H050150 proje numaralı ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL’dir. Söz konusu ödenğe ek olarak Netfinansan 3.187.000,00 TL, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan 120.000,00 TL bağış olmak üzere toplam 3.307.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Yapılan ekleme ve aktarma işlemleri sonucunda 2010H050150 proje numaralı ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 5.307.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 5.305.396,00 TL’lik kısmı Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı içerisinde ihale edilen ‘Kapalı Spor Salonu’ ve Kuzey Kampüs Açık Spor Sahası için harcanarak yılsonu ödeneğine göre %99,97’lik, başlangıç ödeneğine göre ise %265,27’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



3.3.1 KUZEY KAMPÜS KAPALI SPOR SALONU İNŞAATI – 8.600 m²



Kuzey Kampüs Master Planında Kapalı Spor Salonunun Konumu



Kapalı Spor Salonu İnşaatı (8.600 m²)







KUZEY KAMPÜS KAPALI SPOR SALONU İNŞAATI PROJE DETAYI

TOPLAM KAPALI ALAN	8.600 m ²
TOPLAM OTURUM ALANI	3.978 m ²

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
ÇOK AMAÇLI SALON	2 ADET	496 m ² 'lik	1 Adet
		497 m ² 'lik	1 Adet
TRİBÜN (402 KİŞİLİK)	1 ADET	362 m ² 'lik	1 Adet
TELESKOPIK TRİBÜN	1 ADET	350 KİŞİLİK	
HAKEM ODASI	2 ADET	14 m ² 'lik	2 Adet
AKADEMİK PERSONEL ODASI	20 ADET	14 m ² 'lik	7 Adet
		15 m ² 'lik	7 Adet
		18 m ² 'lik	2 Adet
		21 m ² 'lik	1 Adet
		31 m ² 'lik	1 Adet
		43 m ² 'lik	1 Adet
		47 m ² 'lik	1 Adet
SINIF	6 ADET	125 m ² 'lik	4 Adet
		130 m ² 'lik	2 Adet



2017 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 100






3.3.2 KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI İNŞAATI (60mx90m)



Kuzey Kampüs Master Planında Açık Spor Sahasının Konumu





2017 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 19





3.4. 2017H031030 –ETÜT PROJE YATIRIM PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ


SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2017H031030								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2017 / 2017								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt – Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2016 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2017	2.083.000	-	-	98.000	-	2.083.000	-	1.654.764	% 79,44

Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2017H031030 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 98.000,00 TL’dir. Söz konusu ödeneye Netfinanstan 1.650.000,00 TL ödenek eklenmiş ve ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinden 335.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.


Yapılan aktarma işlemi sonucunda 2017H031030 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 2.083.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 1.654.764,00 TL’lik kısmı muhtelif etüt ve proje çalışmaları için harcanarak yılsonu ödeneğine göre % 79,44’lük, başlangıç ödeneğine göre ise % 1.688,53 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2017 YILI PROJE HARCAMA DETAYLARI

SN	İşin Adı	Harcama
1	Oğuzlar Su Ürünleri ve Su Sporları Merkezi, Mühendislik Fakültesi Ek Bina, Kreş, Merkez Kütüphane ve İskilip Meslek Yüksekokulu Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması	511.593,50
2	Hitit Üniversitesi Güney Yerleşke Alanı Vaziyet ve Yerleşim Planı Hazırlanması	335.120,00
3	Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Camii, Kongre Merkezi, Açık ve Kapalı Otopark Alanları Projelerinin, Keşif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Dosyalarının Hazırlanması	292.050,00
4	Sungurlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu ve Fuaye Projelerinin Revizyonu	175.820,00
5	Kuzey Kampüs Öğrenci Merkezi Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması	200.600,00
6	Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi İdari Hizmet Binası ve Açık Spor Sahası Tesisi Mimari ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması	17.110,00
7	Diğer Etüt Proje İşleri	122.470,50
GENEL TOPLAM		1.654.764,00



3.4.1 KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI



Saha Ölçüleri 60m x 90m



1.285 seyirci kapasitesine sahiptir



Atletizm pisti bulunmaktadır




3.4.2 KUZEY KAMPÜS CAMİİ (2.000 Kişilik Kapalı Namazgah Alanı)





3.4.3 MERKEZ KÜTÜPHANE (10.500 m²)






3.4.4 GÜNEY KAMPÜS MASTERPLAN





3.4.5 KREŞ (3.800 m²)






3.4.6 KÜLTÜR-KONGRE MERKEZİ (13.541 m²)






3.4.7 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (24.795 m²)






3.4.8 OĞUZLAR SU SPORLARI MERKEZİ





3.4.9 ÖĞRENCİ MERKEZİ





3.4.10 SBF ÖĞRENCİ KANTİNİ





3.5. 2017H031040 – MUHTELİF İŞLER YATIRIM PROJESİ (BÜYÜK ONARIM ALT PROJESİ)

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Muhtelif İşler Yatırım Projesi (Gayrimenkul Büyük Onarım Alt Projesi)								
NUMARASI	2017H031040								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2017 / 2017								
KARAKTERİSTİĞİ	Bina Bakım – Onarım + Tadilat								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2016 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2017	5.505.427	-	-	2.000.000	-	5.505.427	-	3.999.949	% 72,65

Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan 2017H031040 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projesinin detayında yer alan ‘Gayrimenkul Büyük Onarım’ alt projesinin başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL’dir. Söz konusu ödeneye, Netfinanstan 2.005.427,00 TL, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 3.505.427,00 TL ödenek eklenmiştir.

Yapılan ekleme işlemi sonucunda 2017H031040 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projesinin detayında yer alan ‘Gayrimenkul Büyük Onarım’ alt projesinin yılsonu ödeneği 5.505.427,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 3.999.949,00 TL’lik kısmı muhtelif bakım – onarım işleri için harcanarak yılsonu ödeneğine göre % 72,65’lik, başlangıç ödeneğine göre ise % 199,99’luk nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2017 YILI PROJE HARCAMA DETAYLARI

SN	İşin Adı	Harcama
1	Tıp Fakültesi Tadilatı Yapım İşİ	2.041.606,00
2	Diğer Muhtelif Bakım Onarım Harcamaları	1.958.343,00
GENEL TOPLAM		3.999.949,00




2017 YILI BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI





2017 YILI BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI





2017 YILI BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI






3.6. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA PROJESİ

PROJE GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ										
SEKTÖR	Eğitim/Kamulaştırma									
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü									
PROJENİN;										
ADI	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma									
NUMARASI	-									
YERİ	Çorum									
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2017 / 2017									
KARAKTERİSTİĞİ	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma									
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin TL)										
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2016 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi	
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam		
2012	17.000	-	-	2.000	-	17.000	-	14.914	% 87,73	

Üniversitemiz 2017 yılı Yatırım Programında yer alan ‘Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma’ projesinin başlangıç ödeneği 2.000,00 TL’dir. Söz konusu ödeneye, özkaynaklardan 15.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Yapılan ekleme işlemi sonucunda ‘Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma’ projesinin yılsonu ödeneği 17.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 14.914,00 TL’lik kısmı Güney Kampüs kamulaştırma davalarının mahkeme kararları sonucunda eski maliklere ödenmiştir. Projenin yılsonu ödeneğine göre % 87,73’lük, başlangıç ödeneğine göre ise % 745,70’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



4. ÖNERİLER

- ❖ Üniversitemizin bulunduğu bölgenin iklim şartları ve fen noktasında çalışılmayacak günler de dikkate alınarak yatırım projesi ödeneklerinin tamamının üçüncü dönem sonunda serbest bırakılması.
- ❖ Üniversitelerin yerleşke alanlarıyla ilgili sorunlarının daha kısa bir sürede çözüme kavuşturulması.
- ❖ Fiziki yapılaşmasını tamamlayamamış Üniversitelerin, gerçek ihtiyaca göre hazırlanan yatırım bütçe teklifindeki taleplerinin, bütçe imkânları zorlanarak karşılanması.
- ❖ Teknik ve idari personel talepleri doğrultusunda gerekli kadro tahsisleri yapılarak personel ihtiyacının karşılanması.
- ❖ Kamu kurumlarına yeni atanan personellerin yeterli iş tecrübelerinin olmaması nedeniyle hizmet içi eğitime gerekli önemin verilmesi, mümkün olması halinde bu hususta merkezi bir kuruluş tarafından destek sağlanması.