


T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI

2018
FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

I.	GENEL BİLGİLER	3
	A- MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI	4
	B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
	C- BİRİM/İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	6
	1- FİZİKSEL YAPI	6
	2- ÖRGÜT YAPISI	11
	3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	12
	4- İNSAN KAYNAKLARI	14
	5- SUNULAN HİZMETLER	16
	6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ	17
II.	AMAÇ VE HEDEFLER	18
	A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ	19
	B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	20
III.	FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	21
	A- MALİ BİLGİLER	22
	1- BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ	22
	B- PERFORMANS BİLGİLERİ	24
	1- PROJE BİLGİLERİ	24
	A- ETÜT PROJE İŞLERİ	25
	B- DEVAM EDEN PROJELER	26
	C- YENİ PROJELER	29
	2- PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU	31
	1- YERLEŞKE ALANI ÇALIŞMALARI	31
	2- ETÜT PROJE ÇALIŞMALARI	38
	3- DEVAM EDEN YENİ BİNA İNŞAATLARI	48
	1- SUNGURLU MESLEK Y. OKULU 1. ETAP İNŞAATI	48
	2- KUZEY KAMPÜS 1. ETAP İNŞAATI	51
	4- TAMAMLANAN YENİ BİNA İNŞAATLARI	62
	1- MERKEZ YEMEKHANE	62
	2- İÇME SUYU VE YANGIN SUYU DEPOLARI	66
	3- KUZEY KAMPÜS AÇIK SPOR SAHASI	67
	5- BÜYÜK ONARIM VE REVİZYONLAR	69
IV.	KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	72
	A- ÜSTÜNLÜKLER	73
	B- ZAYIFLIKLAR	73
V.	ÖNERİ VE TEDBİRLER	74
	A- RİSKLER	75
	B- ÖNERİLER	75
	EKLER	76
	EK-1: DEMİRBAŞLAR	77
	EK-2: HARCAMA YETKİLİSİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	78



BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; 1 Daire Başkanı V. (İnşaat Yük. Müh-Öğr. Gör.), 3 Şube Müdürü V. (Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi/İnşaat Mühendisi/Yükseköğretim Sekreteri), 2 Mimar, 5 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 5 İnşaat Teknikeri, 1 Beton Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 3 Makine Teknikeri, 2 Harita Teknikeri, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 3 Elektrik Teknisyeni, 1 Yardımcı Hizmet Personeli, 1 4/B Sözleşmeli ve 2 4/D Sözleşmeli olmak üzere toplam 35 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ‘Yaşadığı toplumun gereksinimlerini belirleyip çözüm üreten, gelişime ve yeniliğe açık, etik değerlere bağlı, milli hassasiyetlere sahip meslek insanları yetiştirmek ve evrensel standartlarda ürettiği bilgiyi insanlığa yararlı çıktılara dönüştürecek bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek.’ misyonu ile yola çıkan Üniversitemizin başlıca yapılaşması ile ilgilenmektedir. Temel ilke ve amacımız, kurumumuzda çalışanlar ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve güven içinde oturup çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmak, gelecekteki artacak personel ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki alanların planlamasını yapmaktır.

Bu kapsamda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; Üniversitemizin Gelişim Planı ile Stratejik Planı doğrultusunda, yerleşke altyapı, eğitim binaları ve tesislerinin projelerini yapmak, bunların yapım işlerini yürütmek, inşaatlarını kontrol etmek ve teslim almak, çevre düzenlemelerini yapmak, mevcut yapıların bakım onarım ve yenileme işlerini yapmak gibi işleri yürütür.

Daire Başkanlığımız mevcut personeli ile; sorumlu olduğumuz alanlarda hızlı servis hizmeti ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedeflemekte, yeterli olmayan personel ve ekipman eksikliği sebebiyle yaşanabilecek gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.

Hasan BAYLAVLI
Daire Başkan V.



I. GENEL BİLGİLER



A- MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTİKASI

MİSYONUMUZ:

Yaşadığı toplumun gereksinimlerini belirleyip çözüm üreten, gelişime ve yeniliğe açık, etik değerlere bağlı, milli hassasiyetlere sahip meslek insanları yetiştirmek ve evrensel standartlarda ürettiği bilgiyi insanlığa yararlı çıktılara dönüştürecek bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek.

VİZYONUMUZ:

Uluslararası standartlarda bilimsel saygınlığa sahip, tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin;

- HİTÜ'nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda;
- Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile,
- Etik değerlere ve hukuki ilkelere dayalı,
- İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme anlayışıyla gerçekleştirilmesidir.



B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

21.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 124 sayılı 'Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 28. maddesinde Daire Başkanlığımızın görevleri;

1. Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
2. Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

olarak belirtilmiştir.



C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER


1. FİZİKSEL YAPI

Üniversitemizin fiziki yapılanması, taşınmazlara ilişkin arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

1.1- Eğitim Alanları Derslikler

Kapasite	0-50 (Kişi)	51-75 (Kişi)	76-100 (Kişi)	101-150 (Kişi)	151-250 (Kişi)	Toplam
Amfi	-	-	3	-	4	7
Sınıf	90	38	22	18	-	168
Bilgisayar Lab.	18	2	3	-	-	23
Laboratuvar	65	12	16	9	-	102
Atölye	9	6	-	-	-	15
Toplam	182	58	44	27	4	315

Kapasite	0-50 (m ²)	51-75 (m ²)	76-100 (m ²)	101-150 (m ²)	151-250 (m ²)	251 Üzeri (m ²)	Toplam (m ²)
Amfi	-	-	85	125	900	-	1.110
Sınıf	3.036	3.520	1.870	2.125	-	-	10.551
Bilgisayar Lab.	305	220	400	-	-	-	925
Laboratuvar	1.384	884	720	1.890	153	252	5.283
Atölye	149	120	-	420	-	-	689
Toplam	4.874	4.744	3.075	4.560	1.053	252	18.558




1.2- Taşıtlar

Tablo 3. Taşıtlar			
Taşıtın Cinsi	Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar		
	2016	2017	2018
Arazi Taşıtları	-	-	1
Toplam	-	-	1

1.3- Taşınmazlar


Tablo 4. Taşınmazlar				
S.N.	Yerleşke Adı	Bina Adı	Yerleşke Alanı (m ²)	Bina Kapalı Alanı (m ²)
1	Kuzey Kampüs	Mühendislik Fak. Ana Bina	1.935.095	7.744
		Mühendislik Fak. Lab. Binası		1.104
		Rektörlük Binası		11.555
		HÜBTÜAM Binası		7.243
		Spor Salonu		8.600
		Isı Merkezi		2.170
		Enerji Merkezi		670
		Merkez Yemekhane		8.500
2	Güney Kampüs	Masterplan Aşamasında	461.440	-
3	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerleşkesi	Ana Bina	32.599	7.621
		Spor Salonu		1.150
		Kantin/Kafeterya		410
		Güvenlik Kulübesi		16
4	İlahiyat Fakültesi Yerleşkesi	A Blok	5.393	1.944
		B Blok		2.476
		Kantin/Kafeterya		380
5	Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi	Ana Bina	20.447	5.071
		Laboratuvar Binası		2.703
		Kantin/Kafeterya		284
		Spor Salonu		1.470
		Tıp Fakültesi		1.300
6	Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi	İdari Bina	7.720	1.078
		Derslik Binası		2.254
		Spor Salonu		401



S.N.	Yerleşke Adı	Bina Adı	Yerleşke Alanı (m ²)	Bina Kapalı Alanı (m ²)
7	Teknik Bilimler ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi	A Blok	26.915	2.406
		B Blok		1.629
		C Blok		4.916
		E Blok		340
		İdari Bina		9.180
		ÖSYM Binası		6.415
		Kojen Binası		257
		Kapalı Otopark		1.440
8	Sungurlu MYO (Mevcut)	Meslek Yüksekokulu Binası	6.200	2.257
9	Sungurlu MYO (Yeni)	Yapım Aşamasında (12.418 m ²)	46.644	-
10	Osmancık Ö. Derindere MYO	Yüksekokul Binası	59.707	5.142
11	İskilip MYO Yerleşkesi	Yüksekokul Binası	7.100	1.986
12	İskilip MYO Yeni Yerleşkesi	Yapım Aşamasında (6.000 m ²)	3.102	-
13	Alaca Avni Çelik MYO	Yüksekokul Binası	30.513	7.600
14	TBMYO Kargı Yerleşkesi (Mevcut Yerleşke)	Yüksekokul Binası	1.210	1.605
15	TBMYO Kargı Yerleşkesi (Yeni Yerleşke)	Plan Aşamasında	16.349	
16	TBMYO Bayat Yerleşkesi	Yüksekokul Binası	2.159	938
17	SEM Yerleşkesi	SEM Binası	221	505
18	Teknokent Yerleşkesi	Teknokent Binası	24.008	5.229
19	Mesleki Eğitim Merkezi	Plan Aşamasında	630	-
20	Oğuzlar Yerleşkesi (SBF)	Plan Aşamasında	36.472	-
Genel Toplam			2.723.924	127.989

1.4- Taşınırlar

Tablo 5. 2018 Yılında Satın Alınan Taşınır Malzeme Listesi				
Hesap Kodu	Dayanıklı Taşınırlar	Ölçü Birimi	Satın Alma	Tüm Girişler
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	Adet	2	2
254	Taşıtlar Grubu	Adet	-	-
255	Demirbaşlar Grubu	Adet	2.227	2.229
Toplam			2.229	2.231




1.5- Sosyal Alanlar

Tablo 6. Sosyal Alanlar			
Alan Adı	Sayı (Adet)	Kapalı Alan (m ²)	Kapasite (Kişi)
Öğrenci ve Personel Yemekhanesi	15	7.309	3.011
Kantin ve Kafeterya	15	3.424	1.211
Toplam	30	10.733	4.222

1.5.1- Toplantı ve Konferans Salonları

Tablo 7. Toplantı ve Konferans Salonları (Adet)			
Kapasite	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	Toplam
0-50	17	-	17
51-75	-	1	1
76-100	-	3	3
101-150	-	3	3
151-250	-	2	2

Tablo 8. Toplantı ve Konferans Salonları Alanı (m ²)			
Kapasite	Toplantı Salonu	Konferans Salonu	Toplam
0-50	805	-	805
51-75	-	196	196
76-100	-	381	381
101-150	-	259	259
151-250	-	604	604



1.5.2- Spor Alanları

Tablo 9. Spor Alanları						
Birim Adı	Kapalı Spor Tesisleri			Açık Spor Tesisleri		
	Spor Dalı	Adet	Alanı (M ²)	Spor Dalı	Adet	Alanı (M ²)
Kuzey Kampüs Spor Bilimleri Fakültesi	Genel Amaçlı	1	8.600	Futbol	1	5.400
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Genel Amaçlı	1	1.150			
Fen Edebiyat Fakültesi	Genel Amaçlı	1	1.470			
Sağlık Yüksekokulu	Genel Amaçlı	1	401			
Meslek Y.Okulu Kampüsü				Genel Amaçlı	1	420
Osmancık Ömer Derindere MYO				Genel Amaçlı	1	1.400
Toplam		4	11.621		2	7.220

1.6- Hizmet Alanları


Tablo 10. Personel Hizmet (Ofis) Alanları				
S.N	Ofis Türü	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)
1	Akademik Ofis	359	7.847	1.024
2	İdari Ofis	298	7.843	947
	Toplam	657	15.690	1.971


1.7- Arşiv / Depo

Tablo 11. Arşiv ve Depo Alanları			
S.N	Birim	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
1	Arşiv	33	795
2	Depo	100	3.274
	Toplam	133	4.069



2. ÖRGÜT YAPISI (Organizasyon Şeması)





3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

3.1- Özel Yazılımlar

Tablo 12. Birimimiz Tarafından Kullanılan Özel Yazılımlar			
S.N	Yazılım Adı	Kullanan Birim	Kullanım Alanı
1	AMP Doğrudan Temin, İhale, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	Y.İ.T.D.B.	Başkanlığımızda görev yapmakta olan teknik ve idari personeller, görev tanımları çerçevesinde, ihale ve hak ediş işlemleri sürecinde söz konusu yazılımı kullanmaktadır.
2	OSKA Hakediş Programı	Y.İ.T.D.B.	Başkanlığımızda görev yapmakta olan teknik personeller tarafından hakediş işlemlerinde kullanılmaktadır.
3	NETCAD 7.7 Ana Modül GIS/CAD + NETSURF	Y.İ.T.D.B.	Temel harita, coğrafi referanslama, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır.
4	AUTOCAD	Y.İ.T.D.B.	Yapım işlerinin her aşamasındaki proje işlemlerinde teknik personellerimiz tarafından kullanılmaktadır.


3.2- Teknolojik Kaynaklar

Tablo 13. Teknolojik Kaynaklar				
S.N	Cinsi	2016	2017	2018
1	Masaüstü Bilgisayarlar	43	43	41
2	Taşınabilir Bilgisayarlar	13	13	9
3	Tablet Bilgisayar (Ipad2)	12	12	12
4	Sunucular	1	1	1
Toplam		69	69	63



3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 14. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar				
S.N	CİNSİ	2016	2017	2018
1	Projeksiyon	6	6	8
2	Fotokopi Makinesi	2	2	41
3	Fotoğraf Makinesi	7	7	6
4	Kamera	2	2	1
5	Lazer Yazıcı	19	18	17
6	Çok Fonksiyonlu Yazıcı	4	4	4
7	Sabit Telefon	24	24	24
8	Telsiz Telefon	5	5	5
9	Plotter	1	1	1
10	Evrak İmha Makinesi	5	5	3
11	Modem	-	1	1
12	Uzunluk Ölçme Cih. ve Aletleri	8	8	8
13	Kesintisiz Güç Kaynakları	1	2	2
14	Multimetreler (Avometreler)	1	2	2
15	Durometreler	1	1	1
16	GPS Cihazları	1	1	1
17	Portatif Yazıcı	1	1	1
18	Taşınabilir Harddisk	8	8	7
19	Bellek	1	1	1
20	Mikrofon	2	2	3
21	İnternet Kameraları	1	2	2
22	Dijital Kameralar	-	3	2
23	Barkod Yazıcı	1	1	1
24	Hesap Makinası	17	17	17
25	Televizyon	-	-	1
26	Mikser Amplifikatör	-	-	1
TOPLAM		118	124	121



4. İNSAN KAYNAKLARI

Tablo 15. Personel Sayıları				
Personel Sınıfı	2016	2017	2018	2018 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	1	1	1	-
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	-	-	-	-
İdari Personel	25	27	31	% 15
Geçici İşçi	1	1	-	- % 100
Sözleşmeli Personel	1	1	3	% 200
Toplam	28	30	35	% 17


* Yukarıdaki tablo, Başkanlığımızda fiilen görev yapmakta olan personellere göre düzenlenmiştir.

4.1- İdari Personel

4.1.1- İdari Personel Sayıları

Tablo 16. İdari Personel Kadrosunun 2018 Yılı'nı İtibariyle Durumu												
Hizmet Sınıfı	2016				2017				2018			
	Dolu Kadro Sayısı			Boş Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı			Boş Kadro Sayısı	Dolu Kadro Sayısı			Boş Kadro Sayısı
	K	E	Toplam		K	E	Toplam		K	E	Toplam	
Genel İdari	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Teknik	3	24	27		3	26	29		5	28	33	
Yardımcı		1	1			1	1			1	1	
Toplam	3	25	28		3	27	30		5	29	34	

* Yukarıdaki tablo, Daire Başkanlığımız kadrosunda bulunan personeller esas alınarak düzenlenmiştir.



4.1.2- İdari Personelin Eğitim Durumları

Tablo 17. İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y.L./Doktora
Kişi Sayısı	-	3	8	21	2
Yüzde	-	% 8,83	% 23,53	% 61,76	% 5,88

4.1.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri


Tablo 18. İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	12-Üzeri
Kişi Sayısı	3	10	12	4	2	3
Yüzde	% 8.83	% 29.41	% 35.29	% 11.76	% 5.88	% 8.83

* 31/12/2018 tarihi itibarıyla

4.1.3- İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

Tablo 19. İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	1	6	12	9	5	1
Yüzde	% 2.94	% 17.65	% 35.29	% 26.47	% 14.71	% 2.94

* 31/12/2018 tarihi itibarıyla



5. SUNULAN HİZMETLER

5.1- İdari Hizmetler

Tablo 20. 2018 Yılında Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan İşler				
Proje No	Proje Adı/ Detay Proje Adı	İhale Türü	Alım Usulü	Yapılan Harcamalar
2018H032500	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	<input checked="" type="checkbox"/> Kamu İhale Kanunu <input type="checkbox"/> Devlet İhale Kanunu	<input checked="" type="checkbox"/> Açık İhale Usulü <input type="checkbox"/> Belli İstekliler Arasında <input checked="" type="checkbox"/> Pazarlık Usulü <input type="checkbox"/> İstisna (3/e Maddesi) <input checked="" type="checkbox"/> Doğrudan Temin (22/c)	1.619.513,00 TL
2008H032750	Derslik ve Merkezi Birimler	<input checked="" type="checkbox"/> Kamu İhale Kanunu <input type="checkbox"/> Devlet İhale Kanunu	<input checked="" type="checkbox"/> Açık İhale Usulü <input type="checkbox"/> Belli İstekliler Arasında <input type="checkbox"/> Pazarlık Usulü <input checked="" type="checkbox"/> İstisna (3/e Maddesi) <input type="checkbox"/> Doğrudan Temin	17.951.380,00 TL
2018H031960	Muhtelif İşler / Büyük Onarım	<input checked="" type="checkbox"/> Kamu İhale Kanunu <input type="checkbox"/> Devlet İhale Kanunu	<input type="checkbox"/> Açık İhale Usulü <input type="checkbox"/> Belli İstekliler Arasında <input type="checkbox"/> Pazarlık Usulü <input checked="" type="checkbox"/> İstisna (3/e Maddesi) <input checked="" type="checkbox"/> Doğrudan Temin	9.230.761,00 TL
2008H032740	Kampüs Altyapısı	<input checked="" type="checkbox"/> Kamu İhale Kanunu <input type="checkbox"/> Devlet İhale Kanunu	<input checked="" type="checkbox"/> Açık İhale Usulü <input type="checkbox"/> Belli İstekliler Arasında <input type="checkbox"/> Pazarlık Usulü <input type="checkbox"/> İstisna (3/e Maddesi) <input type="checkbox"/> Doğrudan Temin	8.585.456,00 TL
2010H050150	Açık ve Kapalı spor Tesisleri	<input checked="" type="checkbox"/> Kamu İhale Kanunu <input type="checkbox"/> Devlet İhale Kanunu	<input checked="" type="checkbox"/> Açık İhale Usulü <input type="checkbox"/> Belli İstekliler Arasında <input type="checkbox"/> Pazarlık Usulü <input type="checkbox"/> İstisna (3/e Maddesi) <input type="checkbox"/> Doğrudan Temin	2.527.554,00 TL
-	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma	<input checked="" type="checkbox"/> 6831 Sayılı Orman Kanunu <input checked="" type="checkbox"/> 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu	<input checked="" type="checkbox"/> Tarım ve Orman Bakanlığı İzni <input checked="" type="checkbox"/> Mahkeme Kararı <input type="checkbox"/> Uzlaşma	120.769,00 TL
TOPLAM				40.035.433,00 TL



6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Üniversitemiz “Özel Bütçeli İdare” olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 5436 sayılı Kanununun 12 inci maddesi ile değiştirilmiş (II) sayılı cetvelinin (A) bölümünde sayılan Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11’inci Maddesinde üst yöneticilerin, 31’inci ve 32’nci Maddesinde harcama yetkisi ve yetkilisini, 33’üncü Maddesinde giderin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler açıkça belirlenmiştir. Üniversitemiz yönetim ve iç kontrol sistemini Kanuna uygun olarak oluşturabilmek için teşkilat yapısını düzenlemiş, 5018 sayılı Kanuna ve Kanunun ilgili maddelerine istinaden çıkartılan Yönetmelik, Tebliğ ve diğer mevzuatlara uygun olarak işlemlerini yürütmüştür.

5018 Sayılı Kanunun 11’inci Maddesinde “Üst yöneticilerin idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. “Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.” (5436 sayılı Kanununun 10’uncu maddesinin c/1 fıkrası ile değişen fıkra) denilerek Kanunda görevliler ve sorumlular açıkça belirlenmiştir.

Başkanlığımızca gerçekleştirilen ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca belirlenen alt limit üzerindeki harcamalar; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.



II. AMAÇ VE HEDEFLER



A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Üniversitemizin 2015-2019 Stratejik Planına göre, Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda olan Stratejik Amaçlarımız;

Yerleşke Alanına Yönelik Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri

Alan Yerleşke Alanı

Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Artırılması İçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

Üniversitemizin 2015-2019 Stratejik Planına göre, Daire Başkanlığımızın sorumluluğunda olan Stratejik Hedeflerimiz;

Yerleşke Alanına Yönelik Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler ve Performans Göstergeleri

Hedef D.1.1. Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlanması

Strateji ➤ Merkezi Altyapı Çalışmalarının Tamamlamak

Hedef D.1.2. Eğitim-Öğretim Binalarının, Sosyal Alan ve Spor Tesislerinin Tamamlanması

Strateji ➤ Üniversitemizin eğitim-öğretim binalarını tamamlamak

Strateji ➤ Üniversitemizdeki yeni yapıları engellilere uygun olarak inşa etmek ve mevcut tüm fiziki alanları engellilere uygun hale getirmek

Strateji ➤ Üniversitemizde sosyal alanlar ve spor tesisleri inşa etmek




B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

- ❖ Üniversitemizin ve ülkemizin ekonomik koşullarını da dikkate alarak; ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek Üniversitemizin Stratejik Planı ve Gelişim Planı doğrultusunda öngörülen idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerinin projelerini yapmak/yaptırmak,
- ❖ Stratejik Plan ve Gelişim Planı doğrultusunda projelendirilen idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerinin ihalelerini tüm yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek,
- ❖ İhale edilen idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerinin yapım sürecinin, yasal mevzuata ve mühendislik ilkelerine uygun olarak yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
- ❖ Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için gerekli tüm önlemleri almak ve uygulamak,
- ❖ Stratejik plan, Gelişim Planı, Performans Programı, Yatırım Programı vb.'de belirlenen hedeflere ulaşmak için tüm çabayı göstermek.



III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



A- MALİ BİLGİLER


1. BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

1.1- Bütçe Giderleri

Başkanlığımız, 2018 yılı içerisinde yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için, aşağıdaki tablolarda belirtilen harcamaları gerçekleştirmiştir.

2018 YILI FONKSİYONEL DÜZEYDE 12 AYLIK ÖDENEK KULLANIM DURUMU				
FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KULLANIM ORANI %
01	Genel Kamu Hizmetleri	2.081.649	2.070.921	99,48
02	Savunma Hizmetleri	-	-	-
03	Kamu Düzeni ve Güv. Hizm.	-	-	-
07	Sağlık Hizmetleri	-	-	-
08	Dinlenme Kültür ve Din Hiz.	2.550.000	2.527.554	99,12
09	Eğitim Hizmetleri	41.070.100	37.524.673	91,37
TOPLAM		45.701.749	42.123.147	92,17


2018 YILI EKONOMİK DÜZEYDE 12 AYLIK ÖDENEK KULLANIM DURUMU				
FONKSİYONEL KOD	AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KULLANIM ORANI %
01	Personel Giderleri	1.759.621	1.759.621	100,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	253.927	253.923	99,99
03	Mal ve Hizmet Alımı Gid.	89.100	74.173	83,25
05	Cari Transferler	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	43.599.100	40.035.431	91,83
07	Sermaye Transferleri	-	-	-
TOPLAM		45.701.749	42.123.147	92,17




2018 YILI SERMAYE ÖDENEKLERİNİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

FİNANSMAN KAYNAĞI	SEKTÖR				TOPLAM
	EĞİTİM	SAĞLIK	SPOR	TEK. ARŞ.	
ÖZEL BÜTÇE	41.049.100	-	2.550.000	-	43.599.100
DÖNER SERMAYE	-	-	-	-	-
TOPLAM	41.049.100	-	2.550.000	-	43.599.100

2018 YILI YATIRIM PROJESİ HARCAMALARI





B- PERFORMANS BİLGİLERİ


B.1. Proje Bilgileri

2018 YILI GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2018 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032740 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H032750 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2010H050150 proje numaralı ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri’, 2018H032500 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2018H031960 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ projesinin detayında yer alan ‘Gayrimenkul Büyük Onarımı’ projesi ile ‘Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma’ yatırım projeleri Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür. Söz konusu projelerin 5 tanesi Eğitim/Yükseköğretim sektöründe, 1 tanesi ise Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor sektöründe yer almaktadır. Projelerin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2018 yılında Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen projelere Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 35.130.000,00 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibariyle bu rakam 43.599.100,00 TL’ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 40.035.433,00 TL’si harcanarak başlangıç ödeneğine göre % 113,96 yılsonu ödeneğine göre ise % 91,83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.


S N	PROJE NO	PROJE ADI	2018 YILI ÖDENEĞİ (TL)				NAKDİ GERÇ. TUTARI (TL)	NAKDİ GERÇ. ORANI (%)
			KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	REVİZE		
1	2008H032740	Kampüs Altyapısı	4.000.000	4.600.000	-	8.600.000	8.585.456	99,83
2	2008H032750	Derslik ve Merkezi Birimler	27.000.000	1.500.000	7.277.000	21.223.000	17.951.380	84,58
3	2010H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.000.000	550.000	-	2.550.000	2.527.554	99,12
4	2018H032500	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	98.000	1.522.000	-	1.620.000	1.619.513	99,97
5	2018H031960	Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	2.030.000	7.455.000	-	9.485.000	9.230.761	97,32
6	-	Kamulaştırma	2.000	119.100	-	121.100	120.769	99,73
GENEL TOPLAM			35.130.000	15.746.100	7.277.000	43.599.100	40.035.433	91,83

**B.1.A - Etüt Proje İşleri**

2018H032500 –ETÜT PROJE YATIRIM PROJESİ									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2018H032500								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018 / 2018								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt – Proje ve Müşavirlik								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2017 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2018	1.620.000	-	-	98.000	-	1.620.000	-	1.619.513	% 99,97

Üniversitemiz 2018 yılı Yatırım Programında yer alan 2018H032500 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 98.000,00 TL’dir. Söz konusu ödenğe ek olarak ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinden 1.522.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

Yapılan aktarma işlemi sonucunda 2018H032500 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 1.620.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 1.619.513,00 TL’lik kısmı muhtelif etüt ve proje çalışmaları için harcanarak yılsonu ödeneğine göre % 99,97’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.


B.1.B – Devam Eden Projeler

2008H032740–KAMPÜS ALTYAPISI									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Kampüs Altyapısı								
NUMARASI	2008H032740								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 / 2020								
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yollar, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale, Telefon								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2017 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2018	50.121.000	21.121.000	-	4.000.000	-	8.600.000	-	8.585.456	% 99,83

Üniversitemiz 2018 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032740 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 4.000.000,00 TL’dir. Söz konusu ödeneye ek olarak Netfinanstan 4.500.000,00 TL, ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinden ise 100.000,00 TL olmak üzere toplam 4.600.000,00 TL ödenek eklenmiştir.


Yapılan ekleme işlemleri sonucunda 2008H032740 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 8.600.000,00 TL’ye ulaşmış, söz konusu 2018 yılı ödeneğinin 8.585.456,00 TL’lik kısmı 2014/40319 İKN’li ‘Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 1. Etap Kampüs Altyapısı (Yol, Su, Atıksu, Yağmur Suyu, Isı ve Enerji Merkezi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu Binaları Yapımı’ ihalesi ile yapımına başlanan İçme Suyu Deposu (1.000 m³), Yangın Deposu (500 m³), Kampüs Giriş Kapısı, Kampüs İçi Yaya (5.392 Metre), Bisiklet (6.036 Metre) ve Araç Yolları (4.740 Metre), Galeriler (TİP 1-2-3-4-5 olmak üzere toplam 3.742 Metre) ve Kuzey Kampüs Altyapısı için harcanarak projede % 99,83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



2008H032750–DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Derslik ve Merkezi Birimler								
NUMARASI	2008H032750								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 / 2020								
KARAKTERİSTİĞİ	İnş.+Don. Kapalı Otopark (8.000 m ²), Müh Fak Ek Bina (17.078 m ²), Sungurlu MYO (12.418 m ²), İlahiyat (18.400 m ²), İİBF (20.200 m ²)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2017 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2018	109.698.000	38.425.000	-	27.000.000	-	21.223.000	-	17.951.380	% 84,58

Üniversitemiz 2018 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H032750 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 27.000.000,00 TL’dir. Söz konusu ödenğe ek olarak Yatırımları Hızlandırma ödeneğinden 1.500.000,00 TL ödenek eklenmiştir. Söz konusu yatırım projesinden; 100.000,00 TL ödenek ‘Kampüs Altyapısı’ yatırım projesine, 1.522.000,00 TL ödenek ‘Etüt Proje’ yatırım projesine, 5.655.000,00 TL ödenek Büyük Onarım projesine olmak üzere toplam 7.277.000,00 TL ödenek diğer yatırım projelerine aktarılmıştır.


Yapılan ekleme ve düşme işlemleri sonucunda 2008H032750 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 21.223.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 17.951.380,00 TL’lik kısmı Kuzey Kampüs 1. Etap İnşaatı, Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap İnşaatı ve diğer yapım işleri için harcanmış, yılsonu ödeneğine göre %84,58’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



2010H050150-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ									
SEKTÖR	Beden Eğitimi ve Spor								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri								
NUMARASI	2010H050150								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2010 / 2020								
KARAKTERİSTİĞİ	Su Sporları Merkezi (1 Adet)								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2017 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2018	16.753.000	10.753.000	-	2.000.000	-	2.550.000	-	2.527.554	% 99,12

Üniversitemiz 2018 yılı Yatırım Programında yer alan 2010H050150 proje numaralı ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri’ yatırım projesinin başlangıç ödeneği 2.000.000,00 TL’dir. Söz konusu ödenğe ek olarak Netfinanstan 550.000,00 TL ödenek eklenmiştir.


Yapılan ekleme işlemi sonucunda 2010H050150 proje numaralı ‘Açık ve Kapalı Spor Tesisleri’ yatırım projesinin yılsonu ödeneği 2.550.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 2.527.554,00 TL’lik kısmı Kuzey Kampüs Açık Spor Sahası için harcanarak yılsonu ödeneğine göre %99,12’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**B.1.C – Yeni Projeler**

2018H031960 – MUHTELİF İŞLER (BÜYÜK ONARIM ALT PROJESİ)									
SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Muhtelif İşler Yatırım Projesi (Gayrimenkul Büyük Onarım Alt Projesi)								
NUMARASI	2018H031960								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018 / 2018								
KARAKTERİSTİĞİ	Bina Bakım – Onarım + Tadilat								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2017 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2018	9.485.000	-	-	2.030.000	-	9.485.000	-	9.230.761	% 97,32

Üniversitemiz 2018 yılı Yatırım Programında yer alan 2018H031960 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projesinin detayında yer alan ‘Gayrimenkul Büyük Onarım’ alt projesinin başlangıç ödeneği 2.030.000,00 TL’dir. Söz konusu ödenğe, Netfinanstan 300.000,00 TL, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 1.800.000,00 TL ödenek eklenmiş, Derslik ve Merkezi Birimler projesinden ise 5.655.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.


Yapılan ekleme ve aktarma işlemleri sonucunda 2018H031960 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projesinin detayında yer alan ‘Gayrimenkul Büyük Onarım’ alt projesinin yılsonu ödeneği 9.485.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 9.230.761,00 TL’lik kısmı muhtelif bakım – onarım işleri için harcanarak yılsonu ödeneğine göre % 97,32’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

**GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA**

SEKTÖR	Eğitim/Kamulaştırma								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Hitit Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN;									
ADI	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma								
NUMARASI	-								
YERİ	Çorum								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018 / 2018								
KARAKTERİSTİĞİ	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
(Cari Fiyatlarla, Bin TL)									
Yıl	Toplam Proje Tutarı	2017 Sonu Küm. Harc.	Program Ödeneği		Revize Ödenek		Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2018	121.100	-	-	2.000	-	121.100	-	120.769	% 99,73

Üniversitemiz 2018 yılı Yatırım Programında yer alan ‘Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma’ projesinin başlangıç ödeneği 2.000,00 TL’dir. Söz konusu ödeneye, özkaynaklardan 119.100,00 TL ödenek eklenmiştir.


Yapılan ekleme işlemi sonucunda ‘Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma’ projesinin yılsonu ödeneği 121.100,00 TL olarak gerçekleşmiş, söz konusu ödeneğin 120.769,00 TL’lik kısmı Oğuzlar Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi orman kesin izin ve ağaçlandırma bedeli ile Güney Kampüs kamulaştırma davalarının mahkeme kararları sonucunda eski maliklere ödenmiştir. Projenin yılsonu ödeneğine göre % 99,73’lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



B.2. Performans Sonuçları Tablosu

B.2.1 Yerleşke Alanı Çalışmaları

B.2.1.1 Kuzey Yerleşke Alanı Çalışmaları



Üniversitemiz Kuzey Kampüsü; toplam 1.935.095 m² alana ulaşmış olup, söz konusu taşınmazlardan 216.805 m²'sinin tahsis süreci devam etmektedir. Çorum Belediyesi'ne gönderilen 03.04.2018 tarih ve 20003 sayılı yazımız ile 'Revize İmar Planı Değişiklik Talebi' yapılmıştır. Kuzey Kampüs Revize İmar Plan Değişikliği gerçekleşikten ve devam eden Orman parsellerinin Kesin İzin (Orman Genel Müdürlüğü) çalışmaları sonuçlandıktan sonra; tüm parselleri kapsayacak tevhid çalışmasına başlanacaktır.





Kuzey Kampüs Master Planı çalışmaları tamamlanarak Kuzey Kampüs 1. Etap Altyapısı, Isı Merkezi, Enerji Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane, Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Sahasının yapımına başlanmıştır. Söz konusu binalardan Spor Salonu, Isı Merkezi, Enerji Merkezi, Merkez Yemekhane ve Açık Spor Sahasının yapımı tamamlanmış, geçici kabulleri yapılarak hizmet vermeye başlamıştır.






B.2.1.2 Güney Yerleşke Alanı Çalışmaları



Güney Kampüs Revize İmar Planı Çorum Belediyesi tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Toplam alanı 461.440 m² olan yerleşkedeki taşınmazların tevhid işlemi için; kamulaştırma davaları devam eden taşınmazların Üniversitemiz adına tescili beklenmekte olup bu süreçte Güney Kampüs Masterplan çalışmaları tamamlanmıştır.






B.2.1.3 Sungurlu M.Y.O. Yerleşke Alanı Çalışmaları



Sungurlu Meslek Yüksekokulu yerleşkesi (46.644 m²), Sungurlu Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup kesin tahsis süreci tamamlanmıştır. Yerleşke Alanı Master Planı, Altyapı ve Üstyapı Proje çalışmaları tamamlanmış, Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1. Etap İnşaatı ihale edilerek yapımına başlanmıştır.



İkmal inşaatı ihalesi 2018 yılında yapılmış olup 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.



B.2.1.4 Oğuzlar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yerleşke Alanı Çalışmaları



Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsisli Çorum İli, Oğuzlar İlçesi, Asarçayı Mahallesi, 102 Ada, 354 Parsel numaralı taşınmazın 35.347,59 m²'lik kısmı için Orman Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2018 tarih ve 48 sayılı oluru ile 49 yıllığına kesin izin alınmıştır. Söz konusu alan için proje çalışmaları tamamlanmış olup 2019 yılında ihalesinin gerçekleşmesi planlanmaktadır.






B.2.1.5 Osmancık MYO Yerleşke Alanı Çalışmaları

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Çorum İli, Osmancık İlçesi, Eymir Mahallesi, 28 Ada, 8 (27.250,00 m²) ve 9 (14.000,00 m²) parsel numaralı taşınmazlar, Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 23.10.2018 tarih ve 6996 sayılı yazısı ile 2 (iki) yıl süreyle Rektörlüğümüze ön tahsis edilmiştir.

Söz konusu alanın planlama çalışmalarına 2019 yılında başlanması planlanmaktadır.





B.2.1.6 Kargı MYO Yeni Yerleşke Alanı Çalışmaları

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Çorum İli, Kargı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 101 Ada, 23 parsel numaralı ve 16.349,26 m² yüzölçümlü taşınmaz Çorum Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.05.2018 tarih ve 4199 sayılı Olur'u ile 2 (iki) yıl süreyle Rektörlüğümüze ön tahsis edilmiştir.


Söz Konusu alanın planlama çalışmalarına 2019 yılında başlanması planlanmaktadır.





B.2.2 Etüt Proje Çalışmaları

B.2.2.1 Kuzey Kampüs Camii (2.370 Kişilik Kapalı Namazgâh Alanı)





B.2.2.2 Güney Kampüs Masterplan






B.2.2.3 Kreş (1399 m²)





B.2.2.4 Kültür-Kongre Merkezi (13.541 m²)





B.2.2.5 Mühendislik Fakültesi (24.795 m²)





B.2.2.6 Merkez Kütüphane (10.500 m²)






B.2.2.7 Oğuzlar Su Sporları Merkezi





B.2.2.8 Öğrenci Merkezi





B.2.2.9 Öğrenci Yurdu





B.2.2.10 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Kantini





B.2.3 Devam Eden Yeni Bina İnşaatları

B.2.3.1 Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1.Etap İnşaatı–12.418 m²




Sungurlu Meslek Yüksekokulu Masterplanı



1. Etap İnşaatı (12.418 m²)





SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU 1. ETAP İNŞAATI PROJE DETAYI


İDARİ – DERSLİK BİNASI	9.067 m ²
KAPALI OTOYOL	555 m ²
KANTİN – YEMEKHANE	1.230 m ²
TRAFİ – ENERJİ MERKEZİ	460 m ²
İSİ MERKEZİ	1.106 m ²
TOPLAM KAPALI ALAN	12.418 m ²

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
PERSONEL ODASI	23 ADET	51 m ² 'lik	5 Adet
		52 m ² 'lik	17 Adet
		99 m ² 'lik	1 Adet
DERSLİK (50 KİŞİLİK)	4 ADET	77 m ² 'lik	2 Adet
		79 m ² 'lik	2 Adet
DERSLİK (80 KİŞİLİK)	10 ADET	103 m ² 'lik	8 Adet
		104 m ² 'lik	2 Adet
BİLGİSAYAR LABORATUVARI (53 KİŞİLİK)	3 ADET	103 m ² 'lik	3 Adet
KANTİN (48 KİŞİLİK)	1 ADET	91 m ² 'lik	1 Adet
KANTİN (68 KİŞİLİK)	1 ADET	227 m ² 'lik	1 Adet
YEMEKHANE (48 KİŞİLİK)	1 ADET	126 m ² 'lik	1 Adet
YEMEKHANE (68 KİŞİLİK)	1 ADET	214 m ² 'lik	1 Adet



2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 80,00





B.2.3.2 Kuzey Kampüs 1. Etap Kampüs Altyapısı, Isı ve Enerji Merkezi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu Binaları Yapımı



Üniversitemiz Kuzey Kampüs 1. Etap İhalesi ile yapımına başlanan binalardan;

- Merkez Yemekhane (8.500 m²)

2018 yılında tamamlanmıştır.

- İlahiyat Fakültesi (18.400 m²)
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (20.200 m²)
- Kuzey Kampüs Altyapısı (Giriş Kapısı, Yol, Enerji Hatları, Galeriler, İçme Suyu, Atık Su, Yağmur Suyu vb.)

2019 yılında;

tamamlanması planlanmaktadır.



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ İNŞAATI - 18.400 m²



Kuzey Kampüs Masterplanda İlahiyat Fakültesi Binasının Konumu




İlahiyat Fakültesi (18.400 m²) Binası





İLÂHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI PROJE DETAYI			
TOPLAM KAPALI ALAN	18.400 m ²		
TOPLAM OTURUM ALANI	3.778 m ²		
FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
PERSONEL ODASI	89 ADET	13 m ² ' lik	16 Adet
		14 m ² ' lik	17 Adet
		15 m ² ' lik	1 Adet
		16 m ² ' lik	1 Adet
		18 m ² ' lik	3 Adet
		20 m ² ' lik	4 Adet
		22 m ² ' lik	5 Adet
		25 m ² ' lik	5 Adet
		27 m ² ' lik	22 Adet
		32 m ² ' lik	12 Adet
		87 m ² ' lik	1 Adet
		42 m ² ' lik	1 Adet
		63 m ² ' lik	1 Adet
TOPLANTI ODASI	5 ADET	72 m ² ' lik	2 Adet
		27 m ² ' lik	2 Adet
		65 m ² ' lik	1 Adet
AMFİ (130 KİŞİLİK)	1 ADET	188 m ² ' lik	1 Adet
AMFİ (100 KİŞİLİK)	4 ADET	151 m ² ' lik	3 Adet
		153 m ² ' lik	1 Adet
AMFİ (64 KİŞİLİK)	4 ADET	97 m ² ' lik	2 Adet
		98 m ² ' lik	2 Adet
DERSLİK (38 KİŞİLİK)	6 ADET	72 m ² ' lik	1 Adet
		73 m ² ' lik	1 Adet
		75 m ² ' lik	4 Adet



İLÂHİYAT FAKÜLTESİ BİNASI PROJE DETAYI			
FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
DERSLİK (58 KİŞİLİK)	3 ADET	93 m ² 'lik	1 Adet
		94 m ² 'lik	2 Adet
DERSLİK (30 KİŞİLİK)	1 ADET	56 m ² 'lik	1 Adet
YABANCI DİL LABORATUVARI (38 KİŞİLİK)	6 ADET	72 m ² 'lik	1 Adet
		73 m ² 'lik	1 Adet
		75 m ² 'lik	4 Adet
KONFERANS SALONU (150 KİŞİ)	1 ADET	188 m ² 'lik	1 Adet
KAFETERYA	1 ADET	573 m ² 'lik	1 Adet
KÜTÜPHANE	1 ADET	288 m ² 'lik	1 Adet
BİLGİSAYAR LABORATUVARI (35 KİŞİLİK)	2 ADET	97 m ² 'lik	1 Adet
		98 m ² 'lik	1 Adet



2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 81,02





İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATI – 20.200 m²




Kuzey Kampüs Masterplanda İ.İ.B.F. Binasının Konumu




İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (20.200 m²) Binası





İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI PROJE DETAYI

TOPLAM KAPALI ALAN	20.200 m ²		
TOPLAM OTURUM ALANI	5.138 m ²		
FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
PERSONEL ODASI	81 ADET	13 m ² 'lik	3 Adet
		14 m ² 'lik	33 Adet
		15 m ² 'lik	25 Adet
		17 m ² 'lik	2 Adet
		18 m ² 'lik	1 Adet
		19 m ² 'lik	5 Adet
		20 m ² 'lik	1 Adet
		21 m ² 'lik	4 Adet
		28 m ² 'lik	1 Adet
		29 m ² 'lik	1 Adet
		30 m ² 'lik	1 Adet
		46 m ² 'lik	1 Adet
		133 m ² 'lik	1 Adet
147 m ² 'lik	1 Adet		
TOPLANTI ODASI	1 ADET	56 m ² 'lik	1 Adet
AMFİ (240 KİŞİLİK)	3 ADET	366 m ² 'lik	1 Adet
		368 m ² 'lik	2 Adet




İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI PROJE DETAYI

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
AMFİ (100 KİŞİLİK)	27 ADET	150 m ² ' lik	6 Adet
		151 m ² ' lik	7 Adet
		152 m ² ' lik	3 Adet
		153 m ² ' lik	11 Adet
KONFERANS SALONU	1 ADET	368 m ² ' lik	1 Adet
LABORATUVAR	1 ADET	150 m ² ' lik	1 Adet
KANTİN	1 ADET	395 m ² ' lik	1 Adet

2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 39,35





KUZEY KAMPÜS GALERİ HATLARI

Kuzey Kampüs 1. Etap kapsamında 3.628 metre uzunluğunda galeri inşa edilecek olup, türlerine göre boyutları aşağıdaki gibidir;


S.N.	GALERİ TÜRÜ	EBATLAR (cm x cm)	GALERİ UZUNLUĞU (m)
1	TİP-1	250 x 200	1.946
2	TİP-2	250 x 250	0
3	TİP-3	250 x 300	441
4	TİP-4	250 x 360	0
5	TİP-5	200 x 200	1.241
TOPLAM GALERİ UZUNLUĞU (Metre)			3.628




Kuzey Kampüs Galerî Hatları

2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - %70.74





KUZEY KAMPÜS GİRİŞ KAPISI




Kuzey Kampüs Masterplanda Giriş Kapısının Konumu



2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - %26,78






KUZEY KAMPÜS ARAÇ-BİSİKLET-YAYA YOLLARI

Kuzey Kampüs 1. Etap kapsamında yapımı devam eden yolların türlerine göre boyutları aşağıdaki gibidir;

S.N.	YOL TÜRÜ	UZUNLUĞU (Metre)
1	ARAÇ YOLU	4.734
2	BİSİKLET YOLU	6.539
3	YAYA YOLU	7.771



Kuzey Kampüs Yol Kesitleri

2018 YILI YAPIM SÜRECİ





B.2.4 Tamamlanan Yeni Bina İnşaatları
B.2.4.1 Merkez Yemekhane İnşaatı – 8.500 m²

MERKEZ YEMEKHANE İNŞAATI – 8.500 m²




Kuzey Kampüs Masterplanda Merkez Yemekhane Binasının Konumu



Merkez Yemekhane (8.500 m²) Binası






MERKEZ YEMEKHANE PROJE DETAYI


TOPLAM KAPALI ALAN	8.500 m ²
TOPLAM OTURUM ALANI	2.927 m ²

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
OFİS	6 ADET	13 m ² 'lik	1 Adet
		15 m ² 'lik	4 Adet
		25 m ² 'lik	1 Adet
YEMEKHANE - (76 KİŞİLİK)	2 ADET	64 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (180 KİŞİLİK)	2 ADET	165 m ² 'lik	2 Adet
YEMEKHANE - (132 KİŞİLİK)	2 ADET	115 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (148 KİŞİLİK)	2 ADET	126 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (82 KİŞİLİK)	2 ADET	74 m ² 'lik	3 Adet
YEMEKHANE - (252 KİŞİLİK)	2 ADET	136 m ² 'lik	2 Adet
YEMEKHANE - (154 KİŞİLİK)	1 ADET	136 m ² 'lik	2 Adet
PERSONEL YEMEKHANE (56 KİŞİLİK)	1 ADET	100 m ² 'lik	1 Adet
TOPLAM KAPASİTE	1.950 KİŞİ (Aynı Anda)		



MERKEZ KÜTÜPHANE PROJE DETAYI

FİZİKİ ALAN ADI	TOPLAM SAYI	ALAN (m ²)	SAYI
OFİS	9 ADET	7 m ² 'lik	6 Adet
		17 m ² 'lik	2 Adet
		42 m ² 'lik	1 Adet
KÜTÜPHANE	1 ADET	272 m ²	1 Adet
ÇALIŞMA SALONU	1 ADET	130 m ²	1 Adet
ÇALIŞMA ODASI	7 ADET	7 m ²	7 Adet
MULTİMEDYA ODASI	1 ADET	145 m ²	1 Adet
KATALOGLAMA	1 ADET	66 m ²	1 Adet
DİNLENME SALONU	1 ADET	62 m ²	1 Adet
TOPLAM KÜTÜPHANE KAPASİTESİ	410 KİŞİ		




2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - % 100





B.2.4.2 İçme Suyu ve Yangın Suyu Depoları

İÇME SUYU (1000 m³) VE YANGIN SUYU (500 m³) DEPOLARI



Kuzey Kampüs Masterplanda Depoların Konumu

2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - %100





B.2.4.3 Kuzey Kampüs Açık Spor Sahası



Saha Ölçüleri 60m x 90m




1.575 seyirci kapasitesine sahiptir





2018 YILI SONUNDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME - %100





B.2.5 Büyük Onarım ve Revizyonlar

2018 YILI BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI





2018 YILI BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI





2018 YILI BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI





IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ



A- ÜSTÜNLÜKLER

- Üniversitemizin, tarihi ve kültürel açıdan zengin olan Çorum ilinde bulunması,
- Yeniliğe açık akademik ve İdari Personelleri bünyesinde bulundurması,
- Üniversitemizin ERASMUS programlarından yararlanma hakkını elde etmiş olması.
- Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtdışındaki üniversitelerle iş birliği yapılması,
- Üniversite öğretim elemanlarının tamamının bilgisayarlarının olması ve istedikleri an internete bağlanabilme olanakları,
- Üniversite yerleşkelerinin çoğunlukla il merkezlerinde bulunması.

B- ZAYIFLIKLAR

- Mevcut durumuyla fakültelerin ve yüksekokulların birbirinden uzak ve dağınık bir yerleşkeye sahip olması,
- Öğrenci başına düşen kullanım alanlarının, derslik kapasitelerinin, dersliklerde kullanılan araç ve gereçlerin yetersizliği,
- Birimlerde bulunan laboratuvar ve atölye kapasitelerinin yetersizliği,
- Mevcut binaların eski yapı olması nedeniyle artan ve artacak personel ve öğrenci sayısına göre fiziki alan ve altyapılarının yetersizliği,
- Binaların eski olmasından kaynaklanan problemlere müdahale edecek kalifiye eleman ve araç-gereç eksikliği,
- Personel ve öğrencilerin ulaşım sorunu,
- Mevcut personel ve öğrencilere yönelik motivasyon ve eğlenceye dayalı aktivite eksikliği,
- Personelin yeterli hizmet içi eğitiminin yapılamaması,



V. ÖNERİ VE TEDBİRLER



A- RİSKLER


- Mevcut altyapının teknolojik gelişmelere uygunluğunun tam olarak sağlanamaması,
- Gelişen teknolojiye personelin gündemi takibinin sağlanması için kurum dışı eğitim imkân ve kaynaklarının yeterli düzeyde olmaması,
- Sürekli değişen mevzuatlar konusunda personelimizin, kurum dışı eğitim olanaklarının yeterli olmaması nedeniyle, yeterli oranda bilgi edinme imkânının olmaması,
- Kampus inşaatlarının tamamının yatırım bütçe tavanı nedeniyle kısa sürede tamamlanamaması ihtimali,

B- ÖNERİLER

- Altyapı çalışmalarının, günümüz teknolojilerine ve teknolojik gelişmelere uygunluğunun sağlanması,
- Üniversitemiz personellerinin kurum dışı eğitim olanaklarının (seminer, toplantı vb.) etkinliklere katılımının en üst seviyede sağlanması,
- Kampus alanının en kısa sürede tamamlanmasıyla, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının tek çatı altında toplanması,



EKLER



EK-1: DEMİRBAŞLAR

DEMİRBAŞLAR LİSTESİ					
Hesap Kodu	I.Düzye Kodu	II. Düzye Kodu	Dayanıklı Taşınurlar	Ölçü Birimi	Miktarı
253	02	02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	5
253	02	03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	7
253	02	05	Güç Elk. ve Basıncılı Mak. ile Aletleri	Adet	3
253	2	10	Matbaacılıkta Kul. Makine ve Aletler	Adet	2
253	03	02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihazları	Adet	2
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları	Adet	23
253	03	06	Araştırma ve Üretim Amaçlı	Adet	3
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	8
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	107
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	32
255	02	03	Tekser ve Çoğaltma Makineleri	Adet	1
255	02	04	Haberleşme Cihazları	Adet	30
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	28
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	Adet	26
255	03	01	Büro Mobilyaları	Adet	2719
255	03	02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	1
255	03	03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	Adet	6
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	Adet	3
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	Adet	2.266

*31.12.2018 Tarihi itibariyle taşınır ambarında yer alan toplam sayı esas alınmıştır.



EK-2: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

ÇORUM – 23 Ocak 2019

Hasan BAYLAVLI

Daire Başkan V.